

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера-
начальник вспомогательного производства

Савичев С.В.

" " 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора "ПО "Полет"-
главный инженер

Доровских Е.В.

"27" "03" 2025 г.

План по подготовке теплоисточников ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" эксплуатирует 2 котельные:

- 1) котельная территории "О", расположенная по адресу г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 287;
- 2) котельная территории "Г", расположенная по адресу г. Омск, ул. Индустриальная, 11.

По результатам трех прошлых отопительных периодов (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 годов), а также текущего (2024-2025 годов) аварийные ситуации на теплоисточниках отсутствовали

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий работ	Подразделение	Исполнитель работ	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Организовать очередную проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, должностных и производственных инструкций	котельная территории "О", котельная территории "Г"	цех № 65, отд. № 308	май - июль
1.2.	Разработать программы противоаварийных тренировок	котельная территории "О", котельная территории "Г"	цех № 65	май - июль
1.3.	Разработать НТД по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производства ремонта, оприемке и оценке качества ремонта	котельная территории "О", котельная территории "Г"	отд. № 308, цех № 65	сентябрь
1.4.	Актуализировать инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды	котельная территории "О", котельная территории "Г"	отд. № 308, цех № 65	август
1.5.	Актуализировать инструкции по ведению водно-химического режима	котельная территории "О", котельная территории "Г"	отд. № 308, цех № 66	август
2.	Котельная территории "О"			
2.1.	Произвести наладку водно-химических режимов с составлением режимных карт водно-химического режима.	котельная территории "О"	отд. № 308, цех № 67	август


2.2.	Провести режимно-наладочных испытаний котлов при работе на природном газе, с выдачей режимных карт	котельная территории "О"	сторонняя организация	апрель, октябрь
2.3.	Провести режимно-наладочных испытаний котлов при работе на мазуте, с выдачей режимных карт	котельная территории "О"	сторонняя организация	апрель, октябрь
2.4.	Утвердить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	котельная территории "О"	цех № 65	май
2.5.	Провести общий осмотр состояния здания котельной территории "О" (корпус № 10)	котельная территории "О"	цех № 65, отд. №№ 308, 336, 368	апрель, август
2.6.	Провести общий осмотр состояния здания ХВО котельной территории "О" (корпус № 93)	котельная территории "О"	цех № 65, отд. №№ 308, 336, 368	апрель, август
2.7.	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 120 м, До 3,6 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	май -август
2.8.	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 120 м, До 3,6 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.9.	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 100 м, До 3,75 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	май -август
2.10.	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 100 м, До 3,75 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.11.	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 75 м, До 3,4 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	май -август
2.12.	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 75 м, До 3,4 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.13.	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 1	котельная территории "О"	сторонняя организация	июнь
2.14.	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 1	котельная территории "О"	сторонняя организация	июнь
2.15.	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 2	котельная территории "О"	сторонняя организация	декабрь
2.16.	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 3	котельная территории "О"	сторонняя организация	август

2.17.	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 3	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.18.	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР № 4	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.19.	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 4	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.20.	Подготовка основного и вспомогательного оборудования котельной к работе в осенне - зимний период: подготовка котельной, техническое обслуживание, текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ-50, КВГМ-100, ремонт газового оборудования, ремонт насосного, тягодутьевого оборудования, ревизия запорной и регулирующей арматуры систем тепло-, топливоснабжения и газораспределения, ревизия дымососов и текущий наладка систем управления и контроля.ремонт и профилактические работы электрооборудования, поверка приборов, вентиляторов паровых котлов,	котельная территории "О"	цех 65	май-сентябрь
2.21.	Осуществление контроля за проведением испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок потребителей тепловой энергии	котельная территории "О"	отд. № 308	май-сентябрь
2.22.	Осуществление осмотров теплотребляющих установок потребителей тепловой энергии на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды	котельная территории "О"	отд. № 308	май-сентябрь
2.23.	Выдача актов проверки технической готовности теплотребляющих установок потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.	котельная территории "О"	отд. № 308	май-сентябрь
3.	Котельная территории "Г"			
3.1.	Произвести наладку водно-химических режимов с составлением режимных карт водно-химического режима.	котельная территории "Г"	отд. № 308, цех № 67	август
3.2.	Провести режимно-наладочных испытаний котлов при работе на природном газе, с выдачей режимных карт	котельная территории "Г"	сторонняя организация	апрель, октябрь
3.3.	Провести режимно-наладочных испытаний котлов при работе на мазуте, с выдачей режимных карт	котельная территории "Г"	сторонняя организация	апрель, октябрь
3.4.	Утвердить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	котельная территории "Г"	цех № 65	май

3.5.	Провести общий осмотр состояния здания котельной территории "Г" (корпус № 27)	котельная территории "Г"	цех № 65, отд. №№ 308, 336, 368	апрель, август
3.6.	Провести общий осмотр состояния здания мазутонасосной котельной территории "Г" цеха № 65 (корпус № 28)	котельная территории "Г"	цех № 65, отд. №№ 308, 336, 368	апрель, август
3.7.	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 60 м, До 1,4 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май -август
3.8.	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 60 м, До 1,4 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	сентябрь
3.9.	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 60 м, До 3,0 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май -август
3.10.	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 60 м, До 3,0 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	сентябрь
3.11.	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 2	котельная территории "Г"	сторонняя организация	август
3.12.	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 2	котельная территории "Г"	сторонняя организация	август
3.13.	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 3	котельная территории "Г"	сторонняя организация	август
3.14.	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 3			
3.15.	Провести экспертизу промышленной безопасности трубопроводов мазута	котельная территории "Г"	сторонняя организация	август
3.16.	Подготовка основного и вспомогательного оборудования котельной к работе в осенне - зимний период: подготовка котельной, техническое обслуживание, текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ-50, ремонт газового оборудования, ремонт насосного, тягодутьевого оборудования, ревизия запорной и регулирующей арматуры систем тепло-, топливоснабжения и газораспределения, ревизия дымососов и текущий наладка систем управления и контроля.ремонт и профилактические работы электрооборудования, поверка приборов, вентиляторов паровых котлов,	котельная территории "Г"	цех 65	май-сентябрь
3.17.	Осуществление контроля за проведением испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок потребителей тепловой энергии	котельная территории "Г"	отд. № 308	май-сентябрь
3.18.	Осуществление осмотров теплотребляющих установок потребителей тепловой энергии на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды	котельная территории "Г"	отд. № 308	май-сентябрь
3.19.	Выдача актов проверки технической готовности теплотребляющих установок потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.	котельная территории "Г"	отд. № 308	май-сентябрь

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика



А.В. Ряховский

Е.В. Пашкова