

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера-начальник вспомогательного производства

" " Савичев С.В.

" " 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора "ПО "Полеет"- главный инженер

" " Ряховский А.В.

" " 2026 г.

План по подготовке теплоисточников ПО "Полеет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

ПО "Полеет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" эксплуатирует 2 котельные:

- 1) котельная территории "О", расположенная по адресу г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 287;
- 2) котельная территории "Г", расположенная по адресу г. Омск, ул. Индустриальная, 11.

По результатам трех прошлых отопительных периодов (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов), а также текущего (2025-2026) аварийные ситуации на теплоисточниках отсутствовали.

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий	Подразделение	Исполнитель работ	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия			
1.1	Организовать очередную проверку знаний Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, должностных и производственных инструкций	котельная территории "О", котельная территории "Г"	цех № 65, отд. № 308	октябрь
1.2	Актуализировать инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды	котельная территории "О", котельная территории "Г"	отд. № 308, цех № 65	июнь
1.3	Актуализировать инструкции по ведению водно-химического режима	котельная территории "О", котельная территории "Г"	отд. № 308, цех № 65	июнь
2.	Котельная территории "О"			
2.1	Гидравлический расчет системы теплоснабжения	котельная территории "О"	отд. № 308	сентябрь
2.2	Провести общий осмотр состояния здания котельной территории "О" (корпус № 10)	котельная территории "О"	цех № 65, отд. №№ 308, 336	апрель, август
2.3	Провести общий осмотр состояния здания ХВО котельной территории "О" (корпус № 93)	котельная территории "О"	цех № 65, отд. №№ 308, 336	апрель, август
2.4	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 120 м, До 3,6 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.5	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 120 м, До 3,6 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.6	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 100 м, До 3,75 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь

2.7	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 100 м, До 3,75 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.8	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 75 м, До 3,4 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.9	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 75 м, До 3,4 м	котельная территории "О"	сторонняя организация	сентябрь
2.10	Снять с учета в Ростехнадзоре котел ДКВР 20/13 № 1	котельная территории "О"	отд. 308	октябрь
2.11	Снять с учета в Ростехнадзоре экономайзер № 1	котельная территории "О"	отд. 308	октябрь
2.12	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 3	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.13	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 3	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.14	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР № 4	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.15	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 4	котельная территории "О"	сторонняя организация	август
2.16	Выполнить экспертизу промышленной безопасности ГРУ-1	котельная территории "О"	сторонняя организация	октябрь
2.17	Выполнить экспертизу промышленной безопасности ГРУ-2	котельная территории "О"	сторонняя организация	октябрь
2.18	Выполнить экспертизу промышленной безопасности ГРУ-3	котельная территории "О"	сторонняя организация	октябрь
2.19	Подготовка основного и вспомогательного оборудования котельной к работе в осенне-зимний период: подготовка котельной, техническое обслуживание, текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ-50, КВГМ-100, ремонт газового оборудования, ремонт насосного, тягодутьевого оборудования, ревизия запорной и регулирующей арматуры систем тепло-, топливоснабжения и газораспределения, ревизия дымоходов и текущий наладка систем управления и контроля, ремонт и профилактические работы электрооборудования, проверка приборов, вентиляторов паровых котлов,	котельная территории "О"	цех 65	май-сентябрь
2.20	Осуществление контроля за проведением испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок потребителей тепловой энергии	котельная территории "О"	отд. № 308	май-сентябрь
2.21	Осуществление осмотра теплотребляющих установок потребителей тепловой энергии на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды	котельная территории "О"	отд. № 308	май-сентябрь
2.22	Выдача актов проверки технической готовности теплотребляющих установок потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.	котельная территории "О"	отд. № 308	май-сентябрь
3.	Котельная территории "Г"			
3.1	Провести общий осмотр состояния здания котельной территории "Г" (корпус № 27) (наличие актов осмотра, журналов и паспортов на здания)	котельная территории "Г"	цех № 65, отд. №№ 308, 336	апрель, август
3.2	Провести общий осмотр состояния здания мазутонасосной котельной территории "Г" цеха № 65 (корпус № 28) (наличие актов осмотра, журналов и паспортов на здания)	котельная территории "Г"	цех № 65, отд. №№ 308, 336	апрель, август
3.3	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 60 м, До 1,4 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май -август

3.4	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 60 м, До 1,4 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	сентябрь
3.5	Выполнить ремонт дымовой трубы Н 60 м, До 3,0 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май -август
3.6	Провести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы Н 60 м, До 3,0 м	котельная территории "Г"	сторонняя организация	сентябрь
3.7	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 2	котельная территории "Г"	сторонняя организация	октябрь
3.8	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 2	котельная территории "Г"	сторонняя организация	октябрь
3.9	Провести экспертизу промышленной безопасности котла ДКВР 20/13 № 3	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май
3.10	Провести экспертизу промышленной безопасности экономайзера № 3	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май
3.11	Провести тех. освидетельствование котла ДКВР 20/13 № 1	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май
3.12	Провести тех. освидетельствование экономайзера № 1	котельная территории "Г"	сторонняя организация	май
3.13	Выполнить экспертизу ГРУ-1	котельная территории "Г"	сторонняя организация	
3.14	Выполнить экспертизу ГРУ-2	котельная территории "Г"	сторонняя организация	
3.15	Подготовка основного и вспомогательного оборудования котельной к работе в осенне - зимний период: подготовка котельной, техническое обслуживание, текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ-50, ремонт газового оборудования, ремонт насосного, тягодутьевого оборудования, ревизия запорной и регулирующей арматуры систем тепло-, топливоснабжения и газораспределения, ревизия дымоходов и текущий наладка систем управления и контроля.ремонт и профилактические работы электрооборудования, поверка приборов, вентиляторов паровых котлов,	котельная территории "Г"	цех 65	май-сентябрь
3.16	Осуществление контроля за проведением испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок потребителей тепловой энергии	котельная территории "Г"	отд. № 308	май-сентябрь
3.17	Осуществление осмотров теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора естевой воды	котельная территории "Г"	отд. № 308	май-сентябрь
3.18	Выдача актов проверки технической готовности теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.	котельная территории "Г"	отд. № 308	май-сентябрь

Главный архитектор

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика

Д.В. Кузнецов

С.Р. Капшуков

Е.В. Пашкова